

Tabella 1.1 : Milestones 2010

Centrale o impianto	Milestones 2010	Modalità di rilevamento	Peso
Caorso	Approvazione APAT/ISPRA del Piano Operativo per lo smantellamento del circuito primario e ausiliari edificio reattore	Lettera APAT/ISPRA	2
Caorso	Completamento spedizioni combustibile irraggiato	Verbale di constatazione	5
Caorso	Ultimazione smantellamento componenti edificio Off-Gas	Verbale di ultimazione lavori	3
Caorso	Presentazione ad APAT del Piano Operativo per lo smantellamento del circuito primario e ausiliari edificio reattore	Contratto firmato per progettazione e smantellamento isola nucleare e lettera di invio ad APAT	5
Caorso	Approvazione Ispra rapporto preliminare qualificazione processo trattamento Studsvik (phase 1)	Lettera ISPRA	1
Caorso	Completamento realizzazione waste route in edificio turbina	Verbale di ultimazione lavori	2
Garigliano	Progettazione esecutiva per scarifica e abbattimento camino e realizzazione nuovo punto di scarico	Consegna elaborati in versione finale	1,5
Garigliano	Avvio della realizzazione degli impianti per la bonifica delle trincee	Verbale consegna aree	2
Garigliano	Completamento rimozione amianto edificio reattore	Verbale di ultimazione lavori	4
Latina	Ultimazione dello smontaggio di cinque linee su sei delle condotte superiori	Verbale di constatazione	2,5
Latina	Nuovo deposito rifiuti radioattivi: completamento opere civili	Verbale di constatazione	2,5
Latina	Realiz. impianto trattamento fanghi radioattivi: completamento opere civili	Verbale di constatazione	2,5
Latina	Ultimazione studio problematiche dismantling calcestruzzo reattore	Consegna elaborati in versione finale	0,5
Latina	Ultimazione realizzazione adeguamenti impianto elettrico per Impianto Trattamento Effluenti Attivi	Verbale di ultimazione lavori	2
Trino	Completamento installazione stazione di cementazione	Verbale di ultimazione lavori	1
Trino	Ultimazione rimozione componenti non contaminati edificio ausiliari	Verbale di ultimazione lavori	3
Trino	Ultimazione realizzazione stazione gestione materiali	Verbale di ultimazione lavori	1
Trino	Formalizzazione del contratto per lo smantellamento del sistema primario	Contratto firmato dall'appaltatore	7
Trino	Completamento di un trasporto di elementi di combustibile irraggiato, cruciformi di Trino, da Deposito Avogadro all'impianto di riprocessamento di La Hague in Francia	Documenti di trasporto	2,5
Trisaia	Ultimazione del trasferimento del combustibile Elk-River nelle nuove scatole di confinamento	Verbale di ultimazione attività	1
Trisaia	Inizio lavori di realizzazione Impianto di solidificazione del Prodotto Finito	Verbale di consegna aree	4
Trisaia	Ultimazione attività di caratterizzazione radiologica dell'impianto	Verbale di ultimazione lavori	4
Trisaia	Bonifica Fossa irreversibile - Ultimazione Fase I (Scavo e indagini)	Verbale di ultimazione lavori	2,5
Casaccia	Ultimazione smantellamento serbatoi interrati Waste A e B (escluso sistemazioni e ripristini)	Verbale di constatazione con appaltatore	4
Casaccia	Ultimazione lavori e forniture strumentali per laboratorio di caratterizzazione OPEC - Plutonio	Verbale di ultimazione lavori	3
Casaccia	Ultimazione lavori di realizzazione sistema antincendio Plutonio	Verbale di ultimazione lavori	3
Casaccia	Bonifica e smantellamento di una scatola a guanti (prima SAG)	Verbale di constatazione dell'avvenuto completamento della bonifica e smantellamento di una SAG con l'appaltatore	2,5
Saluggia	Inizio collaudi funzionali deposito D2	Giornale dei lavori	0,5
Saluggia	Ultimazione della realizzazione della nuova cabina elettrica	Verbale di ultimazione lavori	1
Saluggia	Aggiudicazione gara impianto Cemex	Contratto firmato dall'appaltatore	6,5
Saluggia	Apertura cantiere per la realizzazione impianto Cemex	Verbale di consegna aree	6,5
Saluggia	Completamento trattamento e condizionamento rifiuti IFEC	Verbale di ultimazione attività	3
Saluggia	Ultimazione lavori e sistemazioni del nuovo sistema di approvvigionamento idrico	Verbale di ultimazione lavori	3
Saluggia	Ultimazione lavori di sistemazione delle aree di cantiere e dei sottoservizi	Verbale di ultimazione lavori	3
Saluggia	Trasmissione Progetto di massima Waste Management Facility per autorizzazione Modifica d'impianto	Lettera di trasmissione a Ministero Sviluppo Economico	0,5
Saluggia	Trasmissione ad APAT/ISPRA della Istanza Globale di Disattivazione	Lettera di trasmissione	2

Tabella 1.2 : Milestones 2011

Centrale o impianto	Milestones 2011	Modalità di rilevamento	Peso
Caorso	Completamento Smantellamento componenti turbina	Verbale di ultimazione lavori	6,5
Caorso	Presentazione ad ISPRA PDD per modifiche ad ERSMA	Lettera ad APAT/ISPRA	1
Caorso	Completamento trasporti rifiuti a bassa attività Studsvik	Fine Inizio attività da giornale lavori	5,5
Caorso	Approvazione Ispra del rapporto di qualificazione del processo di trattamento rifiuti a bassa attività (phase 2)	Lettera ISPRA	3
Garigliano	Completamento impianto elettrico di cantiere	Verbale di ultimazione lavori	4,5
Garigliano	Completamento edificio di contenimento per bonifica trincee	Verbale di constatazione	5,5
Garigliano	Completamento progettazione esecutiva per abbattimento serbatoio in quota	Consegna elaborati in versione finale	3
Latina	Formalizzazione contratto rimozione schermi	Contratto firmato dall'appaltatore	3,5
Latina	Ultimazione dello smontaggio delle condotte superiori	Verbale di ultimazione lavori	6,5
Latina	Completamento impianti e collaudi Nuovo deposito rifiuti radioattivi	Verbale di ultimazione lavori	6,5
Latina	Completamento impianti e collaudi Impianto trattamento fanghi radioattivi	Verbale di ultimazione lavori	6,5
Trino	Termine smantellamento Generatori di Vapore	Verbale di ultimazione lavori	4,5
Trino	Completamento spedizione combustibile per riprocessamento	Verbale di constatazione	6,5
Trisaia	Trasmissione ad APAT/ISPRA della Istanza Globale di Disattivazione	Lettera di trasmissione	5
Trisaia	Completamento della sistemazione in sicurezza rifiuti radioattivi pregressi solidi	Verbale di ultimazione lavori	6,5
Trisaia	Completamento nuova alimentazione elettrica	Verbale di ultimazione lavori	3
Casaccia	Completamento lavori dopo smantellamento Serbatoi interrati Waste A e B	Verbale di ultimazione lavori	5,5
Casaccia	Completamento lavori di adeguamento locali OPEC2 a deposito	Verbale di ultimazione lavori	7
Saluggia	Entrata in funzione del Deposito D2 (Autorizzazione MSE)	Lettera APAT/ISPRA	4,5
Saluggia	Emissione Bando per progettazione e realizzazione Waste Management Facility (Pubblicazione bando di gara)	Bando di gara	5,5

Totale pesi

100

Tabella 1.3 : Milestones 2012

Centrale o impianto	Milestones 2012	Modalità di rilevamento	Peso
Caorso	Fine trattamento rifiuti Studsvik	Verbale di constatazione con il fornitore	7,5
Garigliano	Inizio attività su terreno trincee (asportazione/condizionamento)	Verbale consegna aree	2,5
Garigliano	Completamento scarifica camino	Verbale di ultimazione lavori	5,5
Garigliano	Completamento predisposizioni aree e servizi cantiere	Verbale di ultimazione lavori	6,5
Garigliano	Termine adeguamento radwaste	Verbale di ultimazione lavori	4
Garigliano	Termine realizzazione nuovo deposito provvisorio D1	Verbale di ultimazione lavori	6,5
Garigliano	Termine realizzazione Stazione Gestione Materiali e Stazione Rilascio Materiali	Verbale di ultimazione lavori	6
Latina	Inizio lavori di realizzazione "facility" per trattamento materiali	Verbale inizio lavori	2,5
Latina	Completamento scarifica piscina (vasca centrale e cunicolo)	Verbale di ultimazione lavori	4
Latina	Decreto di approvazione istanza di smantellamento	Decreto MSE	7
Latina	Liberazione locali edificio reattore	Verbale di ultimazione lavori	4
Latina	Realizzazione impianto trattamento condizionamento fanghi	Verbale di ultimazione lavori	6
Trino	Bonifica Spent	Verbale termine lavori di bonifica	4
Trino	Termine trattamento resine del sistema di W.OX	Verbale di ultimazione lavori	11
Trino	Termine adeguamento deposito n°2	Verbale fine lavori palificazione deposito	5
Trisaia	Termine bonifica fossa irreversibile	Verbale di ultimazione lavori	7,5
Casaccia	Inizio trattamento rifiuti liquidi organici	Verbale di inizio lavori	2,5
Saluggia	Inizio trasferimento rifiuti da Edificio 2300 a Deposito D2	Verbalizzazione nel Libro di Marcia	4
Saluggia	Completamento caratterizzazione radiologica impianto	Verbale ultimazione lavori	4
Totale pesi			100